

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 5a
tel. +48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77-17

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL. GROTA ROWECKIEGO W
PABIANICACH**

**OBRĘB P-13, DZ. NR EWID.: 221, 223, 225,
228, 230, 232, 238**

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO
ADRES:

**ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z
O.O., UL. WARZYWNA 3, 95-200 PABIANICE**

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

**mgr inż. Adam LEWANDOWSKI
ul. Sosnowa 16, 95-200 Pabianice**

DATA OPRACOWANIA:

24.11.2022 r.

mgr inż. ADAM LEWANDOWSKI
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/2823/PWBS/16



ZWiK sp. z o.o.

ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice
tel.: 42-22-59-160, e-mail:

zwik@zwik.pabianice.pl

NIP: 731-193-78-82 REGON: 100203668



ECO-FLOW

ADAM LEWANDOWSKI

ul. Sosnowa 16, 95-200 Pabianice
tel.: 502-178-087, e-mail:

ecoflow.is@gmail.com

NIP: 731-184-71-85 REGON: 382135480

2.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(podstawa : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) , na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.))

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kolektor kanalizacji sanitarnej, Pabianice, ul. Grota Roweckiego

2. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

- ZWiK Sp. z o.o., Pabianice, ul. Warzywna 3

3. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ:+

- mgr inż. Adam Lewandowski
- zam. w Pabianicach przy ul. Sosnowej 16

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

- a. roboty ziemne
- b. roboty instalatorskie

Zakres robót obejmując budowę kolektora kanalizacji sanitarnej: Ø 800 GRP długości 209,20 m wg przyjętych technologii, decyzji inwestora i kierownika budowy co do poszczególnych etapów przy zachowaniu wykonywania robót zgodnie ze „sztuką” budowlaną oraz obowiązującymi przepisami w Pabianicach, ul Grota Roweckiego

Kolejność wykonania robót:

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze do wykonania robót budowlanych
- roboty ziemne w zakresie wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej
- wykonanie odwodnienia jeżeli zachodzi taka konieczność
- ułożenie rurociągów
- roboty ziemne w zakresie wykonania studni kanalizacyjnych
- wykonanie próby szczelności
- zasypanie wykopów z niwelacją terenu
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych
- ustawienie studzienek kanalizacyjnych
- zasypanie wykopów

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Działki niezabudowana

W pasie wykonania robót znajdują się:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV
- zieleń urządzona ogólnie dostępna z elementami małej architektury z możliwością przesadzenia i nasadzenia zieleni po uzyskaniu zgody właściciela terenu

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Rodzaje zagrożeń	Skala zagrożenia	Miejsce i czas występowania	Instruktaż pracowników	Środki techniczne i organizacyjne
1	2	3	4	5
Ryzyko spadku z wysokości	W	<ul style="list-style-type: none"> ▪ głębokie wykopy ▪ montaż urządzeń ▪ montaż element. instalacji 	Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać instruktaż pracowników	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odzież robocza i ochronna ▪ aktualne badania lekarskie ▪ sprzęt zabezpieczenia osobistego (szelki i pasy bezpieczeństwa) ▪ bariery ochronne ▪ prace z asekuracją

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:

W trakcie wykonywania robót w zakresie wskazanym w pkt. 1 może dojść do wypadku przy pracy.

W - zagrożenie wysokie

Przy doborze środków ochrony indywidualnej należy kierować się ustaleniami zawartymi z tab. 1,2,3 stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650) Rodzaje robót budowlanych, w którym mogą występować mogą zagrożenia podczas realizacji prac, należy wybrać z powyższego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego zakresu robót.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH:

Udzielenie instruktażu praktycznego i teoretycznego jest przygotowaniem pracowników do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie robót.

Niezależnie warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych jest przeszkolenie wszystkich pracowników na stanowiskach pracy w oparciu o odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualne badania lekarskie oraz zapoznanie się bezpośrednio na budowie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonym przez kierownika budowy i zwanym „planem bioz”.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIANIE BEZPIECZNOŚCI I SPRAWNOŚCI KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:

Strefy szczególnego zagrożenia nie występują.

Dla prawidłowego przebiegu robót należy wykonywać je pod kierunkiem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, roboty realizować zgodnie ze „sztuką budowlaną”, wg instrukcji opracowanych przez producenta. Teren prowadzonych

robót oznakować tablicami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych prac i mogących wystąpić zagrożeniach. Teren budowy oraz plac składowania materiałów powinien być uporządkowany i zapewniać łatwy dostęp na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23 października 1997 r.) oraz innych przepisów pokrewnych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15 października 2001 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.

INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. ADAM LEWANDOWSKI

Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/2823/PWBS/16